

工事進捗率 97.5% (2025.9末)

秋晴れの心地よい季節となりましたが、皆さまにおかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。平素より新東名高速道路工事にご協力いただき感謝申し上げます。  
 用沢工事では、10月も引き続き、本線土工事、調整池工事、付替道路工事などを実施致します。町道原向中日向線においては、日程を変更する可能性がございますが、10/20(月)の週に舗装補修を予定しており、工事中の2日間は片側交互通行規制を実施する計画としております。※雨天の場合順延  
 引き続き、現場周辺の一般道では他工事を含め、高速道路工事関係車両が頻繁に往來することとなります。安全運転に努めて参りますが、現場周辺をご通行の際は、ご注意くださいとお願い申し上げます。  
 地域内の皆様にご迷惑をお掛けすることと存じますが、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。お気づきの点などがございましたら、下記連絡先までご連絡をお願い致します。

## 2025年10月の予定

- 切盛土工・用排水工・コンクリート砕工・コンクリートブロック積工(本線)
- 調整池工(小山PA下り、小山PA上り)
- 付替道路工(町道3975号線、町道3628号線)
- 植生マット工、防草シート工
- 床版補修工(須川側道橋)

## ●主な工事車両運行予定

- ・大型車  
10tトラック・ユニック車、10tダンプ(1~5台)、生コン車、移動式クレーン
- ・小型車、中型車  
資機材搬入・搬出車、2~4tダンプ・トラック・ユニック車、散水車、連絡車両

## ●主な使用機械

- 移動式クレーン(25t・50t・80t:1~5台)
- バックホウ(0.15~0.8m3級:25台程度)
- コンクリートポンプ車(8~12t車)

## 状況写真

