

(様式6) 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	1 小山市公共下水道整備事業																						
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度（5年間）						交付対象	小山市															
計画の目標	計画的な改築を進めていくことにより、下水処理場の長寿命化を図り、安全・安心な汚水処理を確保する。																						
計画の成果目標（定量的指標）																							
・ 処理場における長寿命化計画を策定した施設の割合（長寿命化計画策定率）を0％から100％に増加させる。 ・ 処理場における改築更新率を0％（H26）から50％（H28）に増加させる																							
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値					備考								
										当初現況値 （H24当初）		中間目標値		最終目標値 （H25末）									
① 長寿命化計画策定率（％）＝（長寿命化計画策定済みの施設数）／（長寿命化計画を策定すべき施設数）										0％		—		100％									
② 更新率（％）＝長寿命化（機械・電気）改築更新する施設数／改築更新必要施設数										(H26当初) 0％		—		(H28末) 50％									
全体事業費		合計		102 百万円		A		102 百万円		B		0 百万円		C		0 百万円		効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C）		0％			
静岡県社会資本整備重点計画における位置づけ																							
第2期										第3期													
分野名												分野名											
目標名												目標名											
指標名						目標値						指標名						目標値					
事後評価																							
1. 交付対象事業の進捗状況（○：計画期間中に完成 △：計画期間終了後に完成見込（備考欄に完成予定時期を記入） —：その他（備考欄に具体的に記入（中止、未実施等））																							
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業 者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	進捗 状況	備考					
											H24	H25	H26	H27	H28								
須走処理区																							
1-A1-1	下水道	一般	小山市	直接	小山市	汚水	改築	須走浄化センター 長寿命化計画策定	長寿命化検討（調査・計画）	小山市						12	○						
1-A1-2	下水道	一般	小山市	直接	小山市	汚水	改築	須走浄化センター 改築更新事業	実施設計、機械電気設備 長寿命化対策・更新工事	小山市						90	△	（H30）					
合計																102							

その他関連する事業																		
計画等の名称																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	進捗状況	備考
																0		

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		計画的な改築更新を行い、安定した汚水処理が確保できた。				
II 定量的指標 の達成状況	指標①（長寿命化計画策定率）	最終目標値	100.0 %	目標値と実績値に差が出た要因	計画通り長寿命化計画を策定し、目標を達成できた。	
		最終実績値	100.0 %			
	指標②（更新率）	最終目標値	50.0 %	目標値と実績値に差が出た要因		例年より流入量が多くなりディッチ内の汚泥濃度が高くなってしまった。機器の改築・更新の際、長期間処理が停止してしまうと、安定的な汚水処理が困難となる。そのため当初計画していた運転停止期間より短い停止期間で改築・更新を行う必要があったため、目標に比べ実績が下回ってしまった。
		最終実績値	21.6 %			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況						

3. 特記事項（今後の方針等）
引き続き平成30年度までは、長寿命化計画に基づき改築更新を行っていく。それ以降については、ストックマネジメント計画を策定し、下水道施設の適正な維持管理を図っていく。

計画の名称	1 小山町公共下水道整備事業		
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度 (5年間)	交付対象	静岡県小山町

須走浄化センター

